

旁站监理记录表

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目		编号: JZL-JI-003
日期及天气: 2019.08.09 多云	施工单位: 山东圣力建设工程有限公司	
旁站监理的部位或工序: 升压站综合楼基础浇筑。		
旁站监理开始时间: 2019.08.09.17:00	旁站监理结束时间: 22:50.	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 审查技术资料和隐蔽工程验收, 砼原材料合格证合格。 2. 施工过程中安全措施可靠, 施工机具、设备完好, 运转正常, 使用振捣棒1台。 3. 现场施工工人、钢筋工4人、木工4人, 施工人员满足现场要求。 4. 技术负责人各就各位。 5. 施工方案已报监理审核批准, 施工方法与施工方案一致。 6. 检查砼出厂时间到浇筑完成未超时, 现场小量在加水搅拌。 7. 砼标号C35, 提取砼试块标号3组, 同条件3组, 做砼坍落度2次分别180mm、184mm, 符合要求。 8. 收面时洒水, 不存在加水, 加设洒水器。		
发现的问题及处理情况: 在施工过程中, 监理发现局部出现跑模, 施工工人即时加固。		
旁站监理人员(签字): 姜书全		2019 年 8 月 09 日