

旁站监理记录表

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目

编号: JZL-J1-004

日期及天气: 2019.02.15.晴	施工单位: 山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 综合楼基础梁、柱浇筑砼。	
旁站监理开始时间: 上午9:00	旁站监理结束时间: 下午11:50.
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 商品砼技术资料齐全, 商品砼技术资料三报监理: 石子、砂、水泥和掺加剂报验合格。 2. 施工中电气设施安全可靠, 施工机具、设备安全完好运转正常, 使用振动棒4台。 3. 现场砼工2人、钢筋工2人、模板工3人, 人员符合要求。 4. 质检员、试验员等技术人员各就各位。 5. 施工方案及报监理项目部审批批准, 施工方法和浇筑顺序与浇筑施工方案一致。 6. 砼从出厂到浇筑完成时间未超时限, 不存在现场加水。 7. 砼振捣方法、顺序、间距时间正确。 8. 砼标号C35, 提取砼试块标号2组, 同养2组, 做砼坍落度实测2次, 分别为200mm、190mm, 符合要求。 9. 收面时间适宜, 未出现加水加水现象, 未出现跑模漏浆。	
发现的问题及处理情况: 在施工过程中, 监理发现局部振捣不及时, 现场要求施工人及时振捣。	
旁站监理人员 (签字): 李书明	2019 年 2 月 15 日