

旁站监理记录表

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目

编号: JZL-JL-005

日期及天气: 2019.04.22. 晴 12℃-23℃

施工单位: 山东电力建设第三工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 升压站综合楼基础土方回填

旁站监理开始时间: 上午7:00

旁站监理结束时间: 下午20:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

施工前施工方配备各类专业人员, 施工机械运转正常, 施工员、质检员、安全员在现场指挥、检查, 对施工人员进行技术交底及分工, 采用挖掘机、铲车回填, 人工辅助平整清理, 回填土为开挖时放在场外的挖土。

回填前监理检查了基坑内无积水、淤泥及其他杂物, 人员已到位, 机械正常, 基础分部验收合格。同意回填, 检查现场安全文明施工情况及交底情况, 强调要求确保安全文明施工。回填时要求在承台四周及地梁两侧对称填土, 按规范要求分层回填夯实, 控制每层土厚在30cm以内, 注意成品保护, 避免对成品造成冲击和损伤。检查、标示每层厚度及压实度基本达到要求。

发现的问题及处理情况:

在施工过程中, 监理人员发现局部回填太厚, 要求施工人员清理过厚部位, 在监理人员旁站监督下, 施工人员按要求整改后继续施工。

旁站监理人员(签字): 朱秀华

2019 年 4 月 22 日