

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：JZL-JL-007

日期及天气：晴 11月23日 2019年11月23日	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：开压站综合楼一层框架浇筑砼。	
旁站监理开始时间：下午14:00	旁站监理结束时间：下午15:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 高压砼技术资料齐全，已报监理审查批准。 2. 电气设备可靠，施工规范完好，运转正常，使用振动棒一台。 3. 现场施工人数：模板工2人，钢筋工1人，人工符合要求。 4. 质检员、试验员等技术人员各就各位。 5. 施工方案已报监理项目部审核批准，施工方法与施工方案一致。 6. 砼从出场到浇筑完成未超时限，砼车未在現場加砂。 7. 砼标号C35，取砼试块，标养1组，同条件1组，做砼坍落度实测1次，数据195mm，符合要求。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：朱启红	2019年11月23日