

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FCH01-PZLL-008

日期及气候：08.25 阴转小雨 23/11℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：风电基础 M17-M18 垫层浇筑	
旁站监理开始时间：7:30	旁站监理结束时间：13:10
施工情况： 项目经理一名、振捣棒四根、柴油发电机一台、42 块泵一台。	
监理情况： 技术总工一名、技术员一名、测量员一名、工人 10 人、石料采用高混、石为 C10。现场检查坍落度、开盘鉴定、坍落度为 180mm。	
发现问题： 收面	
处理意见： 砼表面用木抹子压实	
备注（包括处理结果）： 砼方量 M17 42.43m³ M18 50.68m³ 同条件试块二组、标养试块高混做	
承包单位（章）： 质检员：[Signature] 日期：2019 年 08 月 25 日	项目监理机构（章）： 旁站监理人员：[Signature] 日期：2019 年 08 月 25 日