

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FH01-PZJL-009

日期及气候：08.27 多云 20/10℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：风电基础 M14-M16 垫层浇筑	
旁站监理开始时间：7:30	旁站监理结束时间：13:10
施工情况： 振捣棒回根，42 米天泵一台，柴油发电机一台。	
监理情况： 项目经理一名，技术总工一名，技术员一名，测量员一名，工人 12 人。 砼采用商混，砼为 C20。现场检查坍落度，开盘鉴定，坍落度为 180mm。	
发现问题： 塑料薄膜	
处理意见： 请及时覆盖	
备注（包括处理结果）： 砼方量 M14 47.48m ³ M15 47.48m ³ M16 47.48m ³ 同条件试块三组 标养试块商混做	
 承包单位（章） 质检员：[Signature] 日期：2019 年 08 月 27 日	 项目监理机构（章） 旁站监理人员：[Signature] 日期：2019 年 08 月 27 日