

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FH01-PZJL-012

日期及气候：08.30 小雨 16/7℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：铁塔基础ΔV08、ΔV09浇筑(35M³/条线路)	
旁站监理开始时间：9:05	旁站监理结束时间：16:30
施工情况： 施工人员已到位，项目经理一名，土建专工一名，测量员一名，安全员一名，工人8人，振捣棒二根，柴油发电机一台，天泵4台，一台。	
监理情况： 砼采用高湿，砼为C30防腐阻锈剂，现场检查无异常，坍落度为180mm	
发现问题： 无	
处理意见：	
备注（包括处理结果）： 砼方量：ΔV08为35.55 ΔV09为35.55m³同条件试块二组，标准养护试块二组。	
承包单位（章）： 质检员： 日期：2019年08月30日	项目监理单位（章）： 旁站监理人员： 日期：2019年08月30日