

旁站监理记录表

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目

编号: FCH01-PZJL-013

日期及气候: 08.31 晴 21/6°C	施工单位: 山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 风电基础M8-M10垫层浇筑	
旁站监理开始时间: 7:30	旁站监理结束时间: 15:20
施工情况: 振捣棒回根. 柴油发电机一台. 42米天泵一台.	
监理情况: 项目经理一名. 技术总工一名. 测量员一名. 工人12人. 砼采用商混. 砼为C20. 现场检查开盘鉴定. 坍落度为180mm.	
发现问题: 无	
处理意见:	
备注 (包括处理结果): 砼方量: M8 48.38m³ M9 48.38m³ M10 48.38m³ 同条件试块三组. 标养试块商混做.	
承包单位 (章):  质 检 员: _____ 日 期: 2019年08月31日	项目监理单位 (章):  旁站监理人员: _____ 日 期: 2019年08月31日