


旁站监理记录表

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

编号: FH01-P2JL-014

日期及气候: 2019.09.01. 晴 气温 6℃~23℃	施工地点: 山东电力建设第三工程有限公司 5 万千瓦风电项目
旁站监理的部位或工序: 升压站电气接基础圈梁、柱、浇筑砼。	
旁站监理开始时间: 2019.09.01. 上午 9:30.	旁站监理结束时间: 2019.09.01. 16:30
施工情况: 施工用电设备安全可靠, 施工机具设备完好运转正常, 使用振动棒 2 台。现场砼工 9 人, 钢筋工 1 人, 模板工 2 人, 人员符合要求。施工方案经报监理部审核批准, 施工方法与方案一致。砼标号 C35, 方量 17m³。	
监理情况: 监理旁站人员一人到位, 检查商品砼资料齐全, 各技术人员各自到位。砼浇筑, 机具设备满足施工要求。砼到场时间到施工完成未超时, 见证取样试块 2 组, 同条件 1 组。做砼坍落度实测 2 次方分别为 200mm, 195mm, 符合要求。	
发现问题: 施工过程中监理发现个别砼车现场加水。	
处理意见: 监理人员立即制止, 在监理人员的强制下, 砼车停止了现场加水。	
备注 (包括处理结果):	
 承包单位 (章): 质检员: <u>王</u> 日期: 2019 年 09 月 01 日	 项目监理机构 (章): 旁站监理人员: <u>朱</u> 日期: 2019 年 09 月 01 日