

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FH01-PZJL-015

日期及气候：2019.9.2. 晴 22~23℃	施工地点：兴东5万千瓦风电项目升压站。
旁站监理的部位或工序：升压站综合楼一层梯梁、板浇筑。	
旁站监理开始时间：2019.09.02. 上午10:00	旁站监理结束时间：2019.09.02. 下午11:30
施工情况：施工用电设备可靠，施工机具完好，运转正常。使用振动棒2台。现场砼工9人，钢筋工1人，模板工1人，人员符合要求。施工班组各技术人员各自到位。施工方案已报监理部审核批准。施工方法与方案一致。砼标号C35，砼方量120m³。提取标养试块2组，同条件2组。做砼坍落度实测2次分别为190mm、185mm。	
监理情况：监理旁站1人到位。检查砼到场时间，砼浇筑完成时间未超时，未出现现场漏浆。	
发现问题：在施工过程中，监理人员发现，施工人员进行收面时力加，监理人员告知施工人员进行，严禁用力加。施工人员按监理要求，停止了力加。	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
 承包单位（章）：_____ 质检员：_____ 日期：2019年09月02日	 项目监理机构（章）：_____ 旁站监理人员：朱路名 日期：2019年09月02日