

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FH01-PZJL-017

日期及气候：09.02 多云转晴 23/8°C	施工单位：山东电力建设第三有限公司
旁站监理的部位或工序：铁塔基础 A1103、A1104 浇筑 (35kV 集电线路)	
旁站监理开始时间：7:30	旁站监理结束时间：16:30
施工情况： 施工人员已就位。项目经理一名、土建工一名、测量员一名、安全员一名、工人10人。振捣棒二根、柴油发电机一台、天泵一台。	
监理情况： 砼采用商混，砼为C30抗渗等级。现场检查坍落度，坍落度为130，开盘鉴定。	
发现问题： 坍落度大。	
处理意见： 请耐心浇筑。	
备注（包括处理结果）： 砼方量=A1103为35.55m³ A1104为35.55m³ 同条件试块二组、标养试块二组。	
 承包单位（章）： 质检员：_____ 日期：2015年09月02日	 项目监理机构（章）： 旁站监理人员：_____ 日期：2015年09月02日