


## 旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FGH01-P2JL-013

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：09.03多云转晴 23/10℃                                                                                                                                              | 施工单位：山东鲁建建设工程有限公司                                                                                                                                                          |
| 旁站监理的部位或工序：风电基础M3-4#垫层浇筑                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
| 旁站监理开始时间：7:30                                                                                                                                                       | 旁站监理结束时间：12:00                                                                                                                                                             |
| <p>施工情况：</p> <p style="text-align: center;">振捣棒10根，柴油发电机一台，42米天泵一台。</p>                                                                                             |                                                                                                                                                                            |
| <p>监理情况：</p> <p>项目经理一名，技术总工一名，技术员一名，测量员一名，工人12人<br/>             砼采用商混，砼为C20，现场检查坍落度，开盘鉴定，坍落度为180mm。</p>                                                            |                                                                                                                                                                            |
| <p>发现问题：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |
| <p>处理意见：</p>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |
| <p>备注（包括处理结果）：</p> <p>砼方量：M3 48.38m³ M4 48.38m³ 同条件试块=组，标养试块高混做</p>                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
| <p>承包单位（章）：<br/> <br/>             质检员：_____<br/>             日期：2019年09月03日</p> | <p>项目监理机构（章）：<br/> <br/>             旁站监理人员：_____<br/>             日期：2019年09月03日</p> |