

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：F6H01-PZJL-019

日期及气候：09.04多云转阵雨 26/6℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：风电基础M1-2#垫层浇筑	
旁站监理开始时间：10:00	旁站监理结束时间：13:40
施工情况： 振捣棒回根。柴油发电机一台。42米天泵一台。	
监理情况： 项目经理一名、技术总工一名、测量员一名、技术员一名、工人11人。 砼采用商混，标号为C20。现场检查坍落度。开盘鉴定坍落度为180mm	
发现问题： 无	
处理意见：	
备注（包括处理结果）： 砼方量：M1 48.38m³ M2 48.38m³ 同条件试块一组、标养试块商混做	
承包单位（章）：  质 检 员：_____ 日 期：2019年09月04日	项目监理机构（章）：  旁站监理人员：_____ 日 期：2019年09月04日