

## 旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FQH01-PZJL-020

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：09.05 晴 25/20℃                                                                                                                                                                             | 施工单位：山东电力建设第三工程有限公司                                                                                                                                                                                   |
| 旁站监理的部位或工序：铁塔基础 AVO1 浇筑 (35KV 采电站)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |
| 旁站监理开始时间：10:00                                                                                                                                                                                   | 旁站监理结束时间：17:30                                                                                                                                                                                        |
| <p>施工情况：</p> <p>土建工人 2 名、技术员 1 名、安全员 1 名、2 人 10 人 振捣棒 2 根、吊车 1 台、柴油发电机 1 台。</p>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |
| <p>监理情况：</p> <p>砼采用商混，砼为 C30 抗腐阻锈型，现场检查坍落度 160，开盘鉴定。</p>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
| <p>发现问题：</p> <p>施工工人不专业，砼浇筑时间过长</p>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
| <p>处理意见：</p> <p>已发整改单</p>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |
| <p>备注（包括处理结果）：</p> <p>砼方量：AVO1 为 35.55m<sup>3</sup> 同条件试块 - 1 组、标养试块 - 1 组。</p>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |
| <div style="text-align: center;">  </div> <p>承包单位（章）：_____</p> <p>质 检 员：_____</p> <p>日 期：2017 年 09 月 05 日</p> | <div style="text-align: center;">  </div> <p>项目监理机构（章）：_____</p> <p>旁站监理人员：_____</p> <p>日 期：2017 年 09 月 05 日</p> |