


## 旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：F6H01-PZJL-021

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2019.09.07.晴.气温10℃-22℃                                                                                                                                                  | 施工地点：升压站电气接                                                                                                                                                                         |
| 旁站监理的部位或工序：电气接柜柱浇筑砼。                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |
| 旁站监理开始时间：2019.09.07.下午13:00                                                                                                                                                   | 旁站监理结束时间：2019.09.07.下午16:40                                                                                                                                                         |
| <p>施工情况：</p> <p>现场施工单位各技术人员到位。班前做了技术交底。施工班组砼工5人。钢筋工1人。模板工2人。使用吊车一台。溜吊方式浇筑。用振动棒一台振捣。施工方法与方案一致。</p>                                                                             |                                                                                                                                                                                     |
| <p>监理情况：</p> <p>施工方案已报监理项目部审批批准。砼出场时间到浇筑完成未超时。砼车到现场未加砂。砼标号C35。旁站人员提出标号砼试块2组。同条件试块1组。做砼坍落度实测1次数据190mm。符合要求。</p>                                                                |                                                                                                                                                                                     |
| <p>发现问题：</p> <p>浇筑过程正常未出现异常情况。</p>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |
| <p>处理意见：</p> <p style="text-align: center;">无。</p>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |
| 备注（包括处理结果）：                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
| <p style="text-align: center;"></p> <p>承包单位（章）：</p> <p>质检员：_____</p> <p>日期：2019年09月07日</p> | <p style="text-align: center;"></p> <p>项目监理机构（章）：</p> <p>旁站监理人员：_____</p> <p>日期：2019年09月07日</p> |