

旁站监理记录表

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

编号: FCH01-PZJL-022

日期及气候: 2019.09.10. 小雨转阴 12~20℃	施工地点: 升压站 公共区 5 万千瓦风电项目
旁站监理的部位或工序: 危险品库基础承台, 变电站防大坪基础承台 拉 浇筑砼,	
旁站监理开始时间: 2019.09.10. 下午 3:00	旁站监理结束时间: 2019.09.10. 下午 4:00
施工情况: 现场施工 3 人, 钢筋工 1 人, 模板工 1 人, 人员满足施工要求, 施工机具用振动棒 1 台, 施工方法与方案一致, 人员设备满足施工要求, 砼标号 C35, 砼方量 9.5m³, 浇筑过程正常, 未出现意外情况。	
监理情况: 监理单位 1 人到位, 检查各技术人员到位, 施工设备安全可靠, 施工方案已报监理单位审核批准, 砼到场时间到浇筑完成时间未超时, 未出现加水现象, 浇筑时间属实, 见证提取 C35 标号试块 2 组, 坍落度 1 组, 实测每层厚度 1 次, 190mm 符合要求。	
发现问题: 无.	
处理意见: 无.	
备注 (包括处理结果):	
承包单位 (章): 质 检 员: 王 浩 日 期: 2019 年 09 月 10 日	项目监理单位 (章): 旁站监理人员: 李 浩 日 期: 2019 年 09 月 10 日