

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FCH01-PZJL-023

日期及气候：2019.09.11.晴. 12~22℃	施工地点：升压站电气楼。
旁站监理的部位或工序：电气楼一层顶板梁浇筑砼。	
旁站监理开始时间：2019.09.11.上午9:30	旁站监理结束时间：2019.09.11.下午4:00
施工情况：商品砼技术资料齐全，已报监理。砼泵车就位，现场施工9人，振捣工4人，钢筋工1人，电工1人，使用振动棒2台。人员、设备满足施工要求，施工方法采用泵送，振动棒振捣，手工收面，施工方法与方案一致。砼标号C35，浇筑过程正常，未出现异常情况。砼方量8m³	
监理情况：监理旁站人员1人到达，检查现场用电设备安全可靠，施工单位各管理人员已到，班前做了技术交底，施工方案已报，监理项目部审批通过。砼出场时间到浇筑完成未超时，未出现到场力场情况，见证提取C35标养试块4组，同条件养护试块2组，做砼坍落度实测2次，195mm、190mm。	
发现问题： 个别部位出现跑模。	
处理意见： 施工单位立即派人处理。	
备注（包括处理结果）：	
 承包单位（章）： 质检员：_____ 日期：2019年09月11日	 项目监理机构（章）： 旁站监理人员：_____ 日期：2019年09月11日