

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FH01-PZJL-025

日期及气候：9.07 阵雨转小雨 24/10℃	施工地点：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：铁塔基础 A11/07 B11/05 浇筑 (35kV 集电线路)	
旁站监理开始时间：8:40	旁站监理结束时间：19:10
施工情况： 土建工人二名、技术员一名、安全员一名、工人10人、振捣棒二根、柴油发电机一台。	
监理情况： 砼采用商混 砼为C30(抗腐蚀钢筋)，现场检查坍落度、开盘鉴定，坍落度为130mm	
发现问题： 无	
处理意见：	
备注（包括处理结果）： 砼总量：A11/07为35.55m³ B11/05为35.55m³ 同条件试块二组、标准试块二组。	
 承包单位(章): 质检员: 王德刚 日期: 2019年09月07日	 项目监理单位(章): 旁站监理人员: 史志瑞 日期: 2019年09月07日