

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FH01-PZJL-029

日期及气候：09.11多云转阵雨 24/11℃	施工地点：华能共和风电项目
旁站监理的部位或工序：铁塔基础AW06BW06浇筑(35kV集电线路)	
旁站监理开始时间：7:30	旁站监理结束时间：17:05
施工情况： 振捣棒回根，发电机台，吊车一台。	
监理情况： 项目经理一名，土建施工一名，工人15人，砼采用高混，砼为C30(抗渗等级)，现场检查坍落度开罐鉴定，坍落度为180mm，现场留置试块。	
发现问题： 无	
处理意见：	
备注(包括处理结果)： 砼方量BW06为35.55m³ AW06为11.25m³ 同轴线试块二组 标准试块2组	
承包单位(章)： 质检员：华能共和风电项目部 日期：2019年09月11日	项目监理机构(章)： 旁站监理人员：华能共和风电项目部 日期：2019年09月11日