

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FGH01-PZJL-030

日期及气候：09.12 阴转小雨 17/9℃	施工地点：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：铁塔基础A1608 (35kV输电线路)	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：14:40
施工情况： 振捣棒3根，发电机一台，吊车一台。	
监理情况： 项目经理一名，土建主工二名，工人12人。砼采用商混，砼为C30抗高阻微膨胀。现场检查坍落度，开盘鉴定，坍落度为180mm。	
发现问题： 风太大 风	
处理意见： 风速小在起吊，确保安全	
备注（包括处理结果）： 砼方量：35.55m³ 同条件试块一组，标准试块四组。	
 承包单位（章）： 质 检 员： 日 期：2019年09月12日	 项目监理机构（章）： 旁站监理人： 日 期：2019年09月12日