

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FH01-P2JL-032

日期及气候：09.14 多云 17/6°C	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：35KV 架电线 AN02 铁塔基础 BN02	
旁站监理开始时间：7:30	旁站监理结束时间：19:10
施工情况： 柴油发电机一台、振捣棒四根、25吨吊车一辆。	
监理情况： 项目经理一名、土建工二名、测量员一名、砼采用高混、砼为 C30 防腐阻锈剂。现场检查坍落度、随时小泵、坍落度为 180mm。	
发现问题： 无	
处理意见：	
备注（包括处理结果）： AN02 砼为 22.35m³ BN02 为 11.25m³ 标准试块二组 同条件试块二组。	
承包单位（章）： 质检员：王树 日期：2019 年 09 月 14 日	项目监理机构（章）： 旁站监理人员：王树 日期：2019 年 09 月 14 日