

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FGH01-P21-033

日期及气候：09.15 阴 17/7°C	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：风机基础M20浇筑	
旁站监理开始时间：6:00	旁站监理结束时间：18:10
施工情况： 振捣棒12根、柴油发电机2台、水泵38米一台 42米一台	
监理情况： 项目经理一名、技术总工一名、土建专工二名、测量员一名、安全员一名 现场检查坍落度七次、查看随车小票、石子为高混、石子为C40 防离阻剂抗裂141倍。	
发现问题： 坍落度大要调整。	
处理意见： 调整坍落度	
备注（包括处理结果）： 石子量为615m³ 同条件试块七组、标准试块高混站做	
承包单位（章）：  质检员：华能共和5万千瓦风电项目 日期：2019年9月15日	项目监理机构（章）：  旁站监理人员：华能共和5万千瓦风电项目 日期：2019年9月15日