

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FH01-BZL-034

日期及气候：9.15 小雨 17/7°C	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：35KV 集电线路铁塔基础 DN03	
旁站监理开始时间：7:30	旁站监理结束时间：10:20
施工情况： 柴油发电机一台、振捣棒二根、25吨吊车一辆。	
监理情况： 土建施工二名、测量员一名、砼采用商混、砼为 C30 防辐射砼、现场坍落度、随车小票、坍落度为 160mm	
发现问题： 无	
处理意见：	
备注（包括处理结果）： 砼为 11.25m³ 标养试块一组、同条件试块一组。	
承包单位（章）：  质检员：_____ 日期：2019 年 09 月 15 日	项目监理机构（章）：  旁站监理人员：_____ 日期：2019 年 09 月 15 日