


旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FGY101-PZTL-035

日期及气候：2019年9月17日 阴 气温6℃-14℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：升压站综合楼二层梁、板、柱浇筑砼。	
旁站监理开始时间：2019年9月17日 上午9:30	旁站监理结束时间：2019年9月17日 下午15:00
施工情况：现场施工人数砼工9人，木工2人，模板工2人，施工机械振动棒2台，砼泵车一台，砼罐车4辆，满足施工要求，施工方法，泵车将砼放入浇筑部位，振动棒振捣到位，人工手查收面，浇筑厚度完成施工，施工方法与方案一致，砼标号C35，方量159m³。	
监理情况：监理旁站人员一到位，检查现场用电设备安全可靠，施工机械运转正常，商砼厂家手续齐全，砼出厂时间到浇筑完成未超时，未还提取C35砼试块3组，标号2组，留样养护试块1组，实测砼坍落度二次，分别为185mm、190mm，符合要求。	
发现问题： 无。	
处理意见： 无。	
备注（包括处理结果）：	
 承包单位（章）： 质检员：王xx 日期：2019年09月17日	 项目监理机构（章）： 旁站监理人员：朱xx 日期：2019年09月17日