

# 旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FH01-PZJL-037

|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 日期及气候：09月18日 阴 4/11°C                                                                                                                   |  | 施工单位：山东电力建设第三工程有限公司                                                                                                                            |  |
| 旁站监理的部位或工序：35KV母线及BVI门铁塔基础浇筑                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  |
| 旁站监理开始时间：9:40                                                                                                                           |  | 旁站监理结束时间：19:20                                                                                                                                 |  |
| <p>施工情况：</p> <p>振捣棒一根、柴油发电机一台、吊车一台</p>                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |  |
| <p>监理情况：</p> <p>施工人员已到位，项目经理一名、土建工二名、测量员一名、砂石料商混凝土为C30（防腐防锈剂），现场检测坍落度并留置试块，坍落度为176mm</p>                                                |  |                                                                                                                                                |  |
| <p>发现问题：</p> <p>无</p>                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |
| <p>处理意见：</p>                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  |
| <p>备注（包括处理结果）：</p> <p>标养试块一组、同条件试块一组、砼方量17.95m³</p>                                                                                     |  |                                                                                                                                                |  |
| <p>承包单位（章）：</p>  <p>质检员：王立</p> <p>日期：2009年09月19日</p> |  | <p>项目监理机构（章）：</p>  <p>旁站监理人员：姜立强</p> <p>日期：2009年09月19日</p> |  |