

旁站监理记录表

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

编号: FQH01-PZJL-039

日期及气候: 2019年9月20日 阴小雨 22~13℃	施工单位: 山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 10kV 站变高压柜基础、变压器基础、浇筑砼。	
旁站监理开始时间: 2019年9月20日 上午 8:30	旁站监理结束时间: 2019年9月20日 下午 16:00
施工情况: 施工人数: 砼工 6 人, 钢筋工 1 人, 模板工 2 人, 设备振动棒 1 台, 吊车 1 台, 砼罐车 2 辆, 满足施工要求。施工工序: 吊车吊斗将砼放入浇筑筒内, 专业拌手振捣完成, 手工收面, 做好预埋件完成施工。施工方法与方案一致, 砼标号 C35, 方量 32 方。	
监理情况: 监理旁站人员 1 人到站, 检查商砼厂家手续齐全, 现场用电设备安全可靠, 运转正常。在到场时间到浇筑完成未超时, 施工方案经监理审查批准, 见证提取 C35 砼标号试块 2 组, 同条件试块 1 组, 实测砼坍落度 2 次, 数据符合 190mm 规范要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果):	
承包单位 (章): 质 检 员: <u>王树</u> 日 期: 2019 年 9 月 20 日	项目监理机构 (章): 旁站监理人员: <u>李树</u> 日 期: 2019 年 09 月 20 日