


旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-PZJL-040

日期及气候：2019年09月22日，阴转晴 31~17℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：升压站危险品库基础回填	
旁站监理开始时间：2019年09月22日，上午10:00	旁站监理结束时间：2019年09月22日下午14:00
施工情况：施工前施工方配备各专业人员到位，施工机械运转正常，施工员、质检员、安全员现场指挥，检查，施工前对施工人员进行技术交底及安全交底，施工采用挖机回填，人工辅助平整，压实，回填土方开挖时放在外面的挖土。	
监理情况：监理单位人员1人到位，回填前检查坑内无积水、淤泥及其它杂物，人员配备满足施工要求，机械运转正常，基础分部验收合格，同意回填，回填时要先在承台四周及地梁两侧对称填土，按方案要求分层夯实，控制每层土厚度30cm以内，注意成品保护，避免对成品造成冲击和损伤，经检查标高符合厚度及压实度基本达到规范要求。	
发现问题：	
无	
处理意见：	
无	
备注（包括处理结果）：	
承包单位（章）：  质检员：王立 日期：2019年09月22日	项目监理单位（章）：  旁站监理人员：李成 日期：2019年09月22日