

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FH01-P27L-041

日期及气候：2019年09月24日 晴 气温12~17℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：升压站变压器基础回填	
旁站监理开始时间：2019年09月24日上午9:00	旁站监理结束时间：2019年09月24日下午17:00
施工情况：施工方配备专业技术人员满足施工要求，施工机械运转正常。施工为质量控制，安全员现场指挥，施工前对施工人员进行技术交底、安全交底及分工，施工采用挖机回填，人工辅助平整，回填采用开挖时放在外面的挖土。	
监理情况：回填前监理检查了基础内无积水、淤泥及其它杂物，基础分部验收合格，同意回填，要求按方案施工，分层回填，控制每层厚度在30cm以内，注意成品保护。	
发现问题： 施工过程中施工人员对成品保护不到位。	
处理意见： 要求施工人员注意成品保护。	
备注（包括处理结果）：	
 承包单位（章）： 质检员：7.25 日期：2019年09月24日	 项目监理机构（章）： 旁站监理人员：朱金全 日期：2019年09月24日