


旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：PC1101-PZTL-042

日期及气候：2019.09.25 晴 18℃-0℃	施工地点：M18
旁站监理的部位或工序：M18 基础浇筑	
旁站监理开始时间：2019.09.25 07:25	旁站监理结束时间：2019.09.25 18:00
<p>施工情况：</p> <p>1. 施工人员：16人，项目经理人查验收合格，上岗经过培训和技术交底。</p> <p>2. 砂石为商品混凝土 C40，泵车连续浇筑。</p> <p>3. 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行现场安全风险评估。</p> <p>4. 混凝土浇筑过程严格按照设计图。5. 设计塌落度：18±20mm。</p>	
<p>监理情况：</p> <p>1. 浇筑申请已批复，使用商品混凝土 C40。</p> <p>2. 18 检查出场合格证与混凝土配比单相符。</p> <p>3. 浇筑时检查塌落度实测值为 (8点) 220mm，(12点) 210mm。</p> <p>4. 混凝土浇筑温度为 13℃，时时温度为 2℃。</p> <p>5. 浇筑时未发现问题。6. 浇筑混凝土用量：620m³</p>	
无	
<p>处理意见：</p> <p style="text-align: center;">无</p>	
备注（包括处理结果）：	
<p style="text-align: center;"></p> <p>承包单位（章）： 质检员：_____</p> <p>日期：2019年 09月 25日</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>项目监理机构（章）： 旁站监理人：_____</p> <p>日期：2019年 09月 25日</p>