


旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FCH01-PZL-043

日期及气候：09月16日 小雨 6~14℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：铁塔基础 BN22 砼浇筑 (35KV集电线路)	
旁站监理开始时间：08:18	旁站监理结束时间：11:10
施工情况： 土建22名，技术员一名，安全员一名，2人6人，振捣棒2根，吊车一台，柴油发电机一台。施工情况良好。	
监理情况： 砼由商混站提供，为C30砼，内掺抗腐阻锈剂，测试坍落度为185mm，砼配合比符合要求。	
发现问题： 无	
处理意见：	
备注（包括处理结果）： 砼工程量：BN22 36m³ 留置试块3组，同条件养护2组，标准养护1组。	
承包单位（章）：  质检员：王华 日期：2019年09月16日	项目监理单位（章）：  旁站监理人员：王立华 日期：2019年09月16日