

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FH01-1231-044

日期及气候：09月19日 阵雨 6~14℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：35KV集电线路铁塔基础 BN20, BN14 砼塔身	
旁站监理开始时间：08:45	旁站监理结束时间：16:30
施工情况： 土建专业2名，技术员1名，安全员1名，2210人，汽油发电机2台，插入式振捣棒2根。	
监理情况： 砼由商品站提供，强度等级C30，内掺防腐阻锈剂，砼配合比符合要求。测试坍落度为175mm。	
发现问题： 无	
处理意见：	
备注（包括处理结果）： 留置试块3组，同条件养护2组，标准养护1组。 砼工程量：57.8m³	
承包单位（章）：  质检员：王洪伟 日期：2019年11月17日	项目监理单位（章）：  旁站监理人员：唐立华 日期：2019年09月17日