

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FQH01-P2JL-045

日期及气候：09月18日 阴转小雨 7~12℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：35KV集电线路铁塔B117基础浇筑	
旁站监理开始时间：08:55	旁站监理结束时间：11:30
施工情况：土建工2名，技术员1名，安全员1名，工人6名，吊车一台，汽油发电机2台，插入式振捣棒2根。	
监理情况：砼由商砼站提供，强度等级为C30，配合比符合要求，添加防腐阻锈剂，砼标号符合设计要求。	
发现问题： 无	
处理意见：	
备注（包括处理结果）： 砼数量 14m³	
 承包单位（章）： 质 检 员：_____ 日 期：2019年09月18日	 项目监理机构（章）： 旁站监理人员：_____ 日 期：2019年09月18日