

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FH01-PZJL-046

日期及气候：09月19日 小雨 5~11℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：35KV集电线路铁塔B1N2基础浇筑砼	
旁站监理开始时间：08:30	旁站监理结束时间：11:10
施工情况：土建工2名，技术员1名，安全员1名，工人6名，吊车一台，汽油发电机2台，插入式振捣棒2根，施工情况良好。	
监理情况：砼由商砼站提供，强度等级为C30，配合比符合要求，添加防腐阻锈剂。	
发现问题： 无	
处理意见：	
备注（包括处理结果）： 砼 12 m³	
承包单位（章）：  质检员：_____ 日期：2019年09月19日	项目监理单位（章）：  旁站监理人员：_____ 日期：2019年09月19日