

旁站监理记录表

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

编号: FGH01-P2JL-047

日期及气候: 09月20日 晴 13~7℃	施工单位: 山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 35KV集电线路铁塔 BN18、BN3 基础浇筑	
旁站监理开始时间: 08:40	旁站监理结束时间: 16:30
施工情况: 土质为Ⅱ类, 技术负责人, 安全员一名, 工友 10 人。 振捣棒 2 根, 吊车一台, 发电机 2 台。	
监理情况: 砂石由商砼站提供, 强度等级 C30, 为掺防腐阻锈剂。 测试砼坍落度为 116mm (BN18), 178mm (BN3)。 砼表面标高符合设计要求。	
发现问题: 无	
处理意见:	
备注 (包括处理结果): BN18 砼浇筑量 37m³, 试块 3 组: 标养 2 组, 同条件养护 1 组。 BN3 砼浇筑量 24m³, 试块 3 组: 标养 2 组, 同条件养护 1 组。	
承包单位 (章): 质检员: 王立华 日期: 2019 年 9 月 20 日	项目监理机构 (章): 旁站监理人员: 房云华 日期: 2019 年 9 月 20 日