

旁站监理记录表

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

编号: FGH01-PZJL-049

日期及气候: 09月21日 晴 17°C~22°C	施工单位: 山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 35KV集电线路BIN4、BIN5基础浇筑	
旁站监理开始时间: 08:30	旁站监理结束时间: 17:30
施工情况: 主建工2名, 技术员一名, 安全员一名, 2人12人, 发电机2台插入振动器, 泵车1辆, 整个浇筑过程良好。	
监理情况: 砂石由高混站提供, 强电等级C30, 添加防腐阻锈剂, 测砂坍落度为180mm, 砂配合比符合要求, 砼表观标高符合设计要求。	
发现问题: 无	
处理意见:	
备注 (包括处理结果): 砼数量 48m³, 试块3组, 标养2组, 同条件养护1组。	
承包单位 (章): 质检员: 王立华 日期: 2019年09月21日	项目监理单位 (章): 旁站监理人员: 王立华 日期: 2019年9月21日