

旁站监理记录表

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

编号: FGM01-P2JL-049

日期及气候: 09月22日 晴 3~17℃	施工单位: 山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 35KV集电线路BN1基础浇筑	
旁站监理开始时间: 14:00	旁站监理结束时间: 17:30
施工情况: 土建工人2名, 技术员1名, 工人8人, 铲车1台, 汽油发电机2台, 振捣棒2根, 施工过程良好。	
监理情况: 砼由商混站提供, 强度等级 C30, 砼配合比符合要求, 添加防腐剂, 测试坍落度 170mm。	
发现问题: 无	
处理意见:	
备注 (包括处理结果): 留置试块3组, 2组同条件养护, 1组标准养护 砼数量 35.55m³	
承包单位 (章): 质检员: 王立荣 日期: 2019年09月22日	项目监理单位 (章): 旁站监理人员: 王立荣 日期: 2019年09月22日