

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH0-PZJL-030

日期及气候： 09月23日 多云 6~14℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序： 铁塔基础B11浇筑砼	
旁站监理开始时间： 08:30	旁站监理结束时间： 11:30
施工情况： 吊车一台，振捣棒2根，发电机2台，工人6人。 土建专业22名，技术员一名。	
监理情况： 砼由商品站提供，强度等级为C30、添加防腐剂阻锈剂，测试坍落度为173mm，砼配合比符合要求。	
发现问题： 无	
处理意见：	
备注（包括处理结果）： 砼数量 13.95m³	
 承包单位（章）： 质检员： <u>王洪</u> 日期： 2019年9月23日	 项目监理机构（章）： 旁站监理人员： <u>房立华</u> 日期： 2019年9月23日