

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FGH01-P271-061

日期及气候：09月24日 多云 1~15℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：铁塔基础 BN12、AN12 浇筑砼	
旁站监理开始时间：08:30	旁站监理结束时间：17:50
施工情况：工人8名，技术员1名，土建专工2名，吊车一台，汽油发电机2台，振捣棒2根。	
监理情况：砼由商混站提供，强度等级为C30，配合比符合设计要求，添加防腐阻锈剂，坍落度为174mm，砼表面标高符合要求。	
发现问题： 无	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：留置试块3组，同条件养护2组，标准养护1组。 砼数量 33.6m³	
承包单位（章）：  质检员：王世平 日期：2019年09月24日	项目监理机构（章）：  旁站监理人员：房彦峰 日期：2019年09月24日