


旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FGH01-PZJL-051

日期及气候：09月25日 晴 1~17℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：35KV集电线路ANB塔基础浇筑	
旁站监理开始时间：13:00	旁站监理结束时间：17:00
施工情况： 工人6名，吊车一台，汽油发电机2台，振捣棒2根 技术员1名，土建专工2名。	
监理情况： 砼由商混站提供，强度等级C30，添加防腐阻锈剂，坍落度为185mm，砼表面标高符合要求。	
发现问题： 无	
处理意见：	
备注（包括处理结果）： 砼数量：35.55m³，留置试块3组，同条件养护2组，标准养护1组。	
承包单位（章）：  质检员：[Signature] 日期：2019年09月25日	项目监理机构（章）：  旁站监理人员：[Signature] 日期：2019年09月25日