

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FH01-PZJL-03

日期及气候：2019年09月25日 晴 2~18℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：35kV集电线路 AN3 基础砼浇筑	
旁站监理开始时间：13:04	旁站监理结束时间：17:12
施工情况：现场配备2名工人，技术员1名，安全员1名，2人负责，发电机2台，振捣棒2根，吊车一台，满足施工需要。砼材料配合比符合要求。	
监理情况：砼由商品站提供，砼强度等级为C30，内掺防腐阻锈剂。测试网片厚度为186mm，留置试块3组，2组同条件养护，一组标准养护。	
发现问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）： 砼数量 35.55 m³	
 承包单位（章）：_____ 质检员：孙德飞 日期：2019年09月25日	 项目监理机构（章）：_____ 旁站监理人员：房立华 日期：2019年09月25日