

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：F61101-P2JL-054

日期及气候：2019年09月26日晴 2~19℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：35KV集电线路B4基础浇筑	
旁站监理开始时间：14:00	旁站监理结束时间：17:00
施工情况：现场之专业工2名，技术员1名，安全员1名，2人6名，发电机2台，振捣棒2根，吊车一台，满足施工需要，施工过程符合要求。	
监理情况：砼由商混站提供，强度等级为C30，内掺防腐剂阻锈剂，配合比符合要求，试块留置为198mm，留置试块3组，2组同条件养护，1组标准养护。	
发现问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）： 砼数量 30.51m³	
 承包单位（章）： 质检员：刘伟 日期：2019年09月26日	 项目监理机构（章）： 旁站监理人员：房立华 日期：2019年09月26日