

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FGH01-PZJL-044

日期及气候：2019年09月27日 晴 1~18℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：35KV集电线路的BN7、BN19基础浇筑	
旁站监理开始时间：08:30	旁站监理结束时间：18:45
施工情况：现场土建专工2名，技术员1名，安全员1名，2名，发电机2台，振捣棒2根，吊车1台，满足施工需要，施工过程符合要求。	
监理情况：砂由商混站提供，强度等级为C30，掺加防腐阻锈剂，砂配合比符合要求，测试坍落度为180mm，留置试块3组，2组同条件养护，1组标准。	
发现问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）： 砼数量：33.60m³	
 承包单位（章）： 质检员：刘北飞 日期：2019年09月27日	 项目监理机构（章）： 旁站监理人员：房立军 日期：2019年09月27日