

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FGLH01-PZJL-036

日期及气候：2019年09月28日 晴 2~19℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：35kV集电线路BIN1基础砼浇筑	
旁站监理开始时间：14:00	旁站监理结束时间：17:42
施工情况：现场工建去22名，技术员1名，安全员1名，2人6号，发电机2台，振捣棒2根，吊车一台，满足施工需要，施工过程符合规范要求。	
监理情况：砼由商品站提供，强度等级为C30，内掺抗腐蚀阻锈剂，经配合比符合要求，测试坍落度为185mm。留置试块3组，2组同条件养护，一组标养。	
发现问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）： 砼数量：30.51m³	
 承包单位（章）： 质 检 员：刘伟 日 期：2019年09月28日	 项目监理机构（章）： 旁站监理人员：殷立军 日 期：2019年09月28日