

## 旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FGH01-P2JL-059

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2019年09月29日                                                                                                                                                                                     | 施工单位：山东电力建设第三工程有限公司                                                                                                                                                                                         |
| 旁站监理的部位或工序：35KV集电线路基坑土方回填 (AN3, BN04, BN19)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |
| 旁站监理开始时间：07:30                                                                                                                                                                                        | 旁站监理结束时间：18:30                                                                                                                                                                                              |
| <p>施工情况：现场质检员一名，施工员三名，土方回填土来源于原基坑，经审查符合设计要求；打夯机一台，符合要求。</p>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |
| <p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基底垃圾杂物清理干净，符合设计要求。</li> <li>2. 回填过程为分层填筑，分层厚度20~30cm，压实系数符合设计要求。</li> </ol>                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
| 发现问题：                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |
| 处理意见：                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |
| 备注（包括处理结果）：                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |
| <div style="text-align: center;">  </div> <p>承包单位（章）：<br/>             质检员：张修飞<br/>             日期：2019年09月29日</p> | <div style="text-align: center;">  </div> <p>项目监理机构（章）：<br/>             旁站监理人员：房立华<br/>             日期：2019年09月29日</p> |