

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FCH01-PZJL-061

日期及气候：10月01日 阴转晴 3~21℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：35KV集电线路 BN15、BN21 基础砼浇筑	
旁站监理开始时间：08:33	旁站监理结束时间：18:40
施工情况：现场土建专监2名，技术员1名，安全员1名，工人14名，发电机2台，振捣棒2根，吊车一台。砼材料及配合比符合设计及施工要求。	
监理情况：砼由商混站提供，强度等级为C30，内掺防腐剂阻锈剂，测试坍落度为193mm，留置试块3组，2组同条件养护，一组标准养护。	
发现问题： 无	
处理意见：	
备注（包括处理结果）： 砼数量：BN15 16.44m³，BN21 25.71m³。	
承包单位（章）： 质检员：刘纯飞 日期：2019年10月01日	项目监理机构（章）： 旁站监理人员：房正华 日期：2019年10月01日