

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FH01-PZJL-062

日期及气候：2019年10月02日晴 3℃~23℃		施工单位：山东电力建设第三工程有限公司	
旁站监理的部位或工序：开压站危险点旁身梁板柱浇筑砼。			
旁站监理开始时间：2019年10月02日 早8:30		旁站监理结束时间：2019年10月02日 中午11:30	
施工情况：现场砼工5人，木工1人，钢筋工1人，模板工1人，施工机械振动棒2台，吊车1台。满足施工要求，施工单位各技术人员现场指挥。班前做了安全技术交底，施工工序与方案一致。机械运转正常，砼标号C35方量9m³。			
监理情况：监理旁站人员1人到站，检查商砼厂家手续齐全，现场施工用设备安全可靠，现场安全防护到位，钢筋、模板已验收合格，施工方案已报监理部审查批准，砼到场时间致浇筑完成未超时，见证现场提取C35标号试块2组，同条件养护试块1组，实测砼坍落度1次，190mm符合要求。			
发现问题： 无			
处理意见： 无。			
备注（包括处理结果）：			
承包单位（章）： 质 检 员： 日 期：		项目监理机构（章）： 旁站监理人员： 日 期：	