

旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：F611-1234-063

日期及气候：10月03日 多云 6~16℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：35KV集电线路AN09基础砼浇筑	
旁站监理开始时间：08:20	旁站监理结束时间：14:15
施工情况：现场土建施工2名，技术员1名，工人6名，发电机2台，振捣棒2根，铲车1台，满足施工需要。砼材料及配合比符合要求。	
监理情况：砼由商砼站提供，强度等级为C30，添加防腐剂，测试坍落度为180mm，留置试块3组，2组同条件养护，1组标准养护。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）： 砼数量：11.25m³	
承包单位（章）： 质检员：刘结 日期：2019年10月03日	项目监理机构（章）： 旁站监理人员：房文华 日期：2019年10月03日