

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FCH01-PZJL-064

日期及气候：2019年10月04日晴3~14℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：35KV集电线路BN10基础砼浇筑	
旁站监理开始时间：13:20	旁站监理结束时间：17:14
施工情况：现场土建专业2名，技术员1名，质检员1名，2台砼泵，发电机2台，振捣棒2根，吊车一台，满足施工需要。砼材料及配合比符合要求。	
监理情况：砼由商混站提供，强度等级为C30，添加防腐阻锈剂，测试坍落度为182mm，按要求试块留置3组。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）： 砼数量：13.95m³	
承包单位（章）： 质检员：刘纯飞 日期：2019年10月04日	项目监理机构（章）： 旁站监理人员：唐立华 日期：2019年10月04日