

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：F6401-P2JL-066

日期及气候：2019年10月05日 多云 26℃~20℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：升压站消防水池、水泵房基础底板浇筑砼。	
旁站监理开始时间：2019年10月05日上午10:30	旁站监理结束时间：2019年10月05日下午19:30
施工情况：现场砼工10人，钢筋工1人，模板工2人，施工机械振动棒3台，砼泵车1台，砼罐车6辆，满足施工要求，单施工单位，安全员，技术员，质检员，现场指挥，班前做了安全、技术交底，施工方法与方案一致，施工机械运转正常，砼标号C35抗渗砼，砼方量113m³。	
监理情况：监理旁站人员1人到位，检查现场安全防护到位，施工用电设备安全可靠，检查离砼厂家手续齐全，钢筋、模板工程验收合格，同意下道工序施工，施工方案已报监理单位审查批准，检查砼浇筑时间到浇筑完成未超时，见证提取C35标号试块3组，同条件养护试块2组，实测砼坍落度2次，185mm、190mm符合要求。	
发现问题：在施工过程中，监理发现局部振捣不到位，	
处理意见：要求施工人员进行补振。	
备注（包括处理结果）：	
承包单位（章）： 质检员： 日期：2019年10月05日	项目监理机构（章）： 旁站监理人员： 日期：2019年10月05日