

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FLH01-P2JL-067

日期及气候：2019 年 10 月 06 日 晴 2~14°C	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：35KV 集电线路基坑回填 (BN09, BN10)	
旁站监理开始时间：09:20	旁站监理结束时间：11:50
施工情况：现场预检员 1 人，施工人员 4 人，土方回填土来源于原基坑，经审查符合设计要求；打夯机一台，符合要求。	
监理情况：1、基底垃圾杂物清理干净，符合设计要求。 2、回填过程为分层夯实，分层厚度不大于 30cm，压实系数符合设计要求。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）：	
承包单位（章）：  质检员：_____ 日期：2019 年 10 月 06 日	项目监理机构（章）：  旁站监理人员：_____ 日期：2019 年 10 月 06 日